



Република Србија
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Бр. 404-02-2974/19

Датум, 5.7.2019. године

Београд

гласарница ОПШТИНСКА УПРАВА ОЦАЦИ				
ПРИМЉЕНО		11 JUL 2019		
ОРГАН	СФГ.Ј.ЕД	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЦАЦИ

Кнез Михајлова 24
Оцаци

На основу члана 36. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), а на захтев наручиоца Општинска управа општине Оцаци, број 03-2-366-7/2019 од 27.6.2019. године, Управа за јавне набавке даје следеће:

Мишљење

ОСНОВАНА је примена преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 5) ЗЈН, за јавну набавку додатних радова - Појачано одржавање дела улица Железничке и Иве Лоле Рибара у Оцацима – II фаза.

Образложење

Дописом број 03-2-366-7/2019 од 27.6.2019. године, наручилац Општинска управа општине Оцаци, обратио се Управи за јавне набавке захтевом за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда прописаног чланом 36. став 1. тачка 5) ЗЈН.

Предмет наведеног захтева за мишљење је јавна набавка додатних радова - Појачано одржавање дела улица Железничке и Иве Лоле Рибара у Оцацима – II фаза.

Као понуђача којем би био додељен уговор у преговарачком поступку, наручилац је навео „Пут - инвест“ доо Сремска Каменица.

У образложењу захтева, као основ за спровођење ове врсте поступка, наведено је да је наручилац дана 22.11.2018. године, са извођачем радова „Пут - инвест“ доо Сремска Каменица, закључио Уговор о јавној набавци број 03-2336-6/2018. Техничком спецификацијом, односно описом радова у конкурсној документацији за набавку Појачаног одржавања дела улица Железничке и Иве Лоле Рибара у Оцацима – II фаза, предвиђена је изградња колектора атмосферске канализације фи800 на наведеној деоници која се директно наставља на трасу на којој је већ реализовано извођење радова на Појачаном одржавању дела Железничке улице и улице Иве Лоле Рибара у Оцацима - I фаза. Током реализације извођења радова у I фази, односно у току изградње атмосферског колектора дошло је од низа техничких проблема, који нису могли бити предвиђени током израде пројекта за извођење радова у другој фази. Технички проблеми се односе на укрштање са

постојећим колектором атмосферске канализације фи600 који није био приказан у катастру подземних инсталација. Такође, постојао је и велики број нелегалних прикључака на постојећу фекалну канализацију који нису били евидентирани у претходним условима за израду пројекта. Последица тога је подизање нивелитета атмосферског колектора фи800 за 10 цм. То је директно утицало на хидраулику атмосферске канализације друге фазе, те је неопходно да се промене и повећају попречни профили цеви уговорени у другој фази, а нивелета је условљена подизањем нивелете из прве фазе. Последица је да су се темена цеви приближила нивелети улице, што значи да се морају употребити цеви са вишом теменом чврстоћом. Даље је наведено да је анализом слива којем припада Железничка улица, установљено да је пројектант приликом израде техничке документације појачаног одржавања, коректно предвидео потребе и димензије главних колектора у Железничкој улици, те да је неопходно извршити мање корекције техничког решења које су горе наведене, а односе се на другу фазу. Предметни непредвиђени радови, како је истакнуто, представљају неодвојиву целину већ уговорених радова чије је извођење нужно ради спречавања настанка штете, односно ради стицања услова за несметано одвођење атмосферских вода из овог дела насеља. Наведено је и да су непредвиђени радови у функционалној вези са уговореним радовима, као и да је неопходно да се изведу пре завршетка радова, а да извођач радова, који се већ налази на предметној локацији, може у техничком, економском као и у погледу кадровске оспособљености, рока за извршење радова и цена, понудити најоптималније решење.

У прилогу захтева за мишљење наручилац је, између осталог, доставио:

- Уговор о јавној набавци радова Појачаног одржавања дела улица Железничке и Иве Лоле Рибара у Ошацима – II фаза број 770 од 22.11.2018. године, закључен између Општинске управе општине Ошаци и „Пут - инвест“ доо Сремска Каменица;
- Захтев „Пут - инвест“ доо Сремска Каменица за извођењем непредвиђених радова број 354/1 од 11.6.2019. године;
- Извештај надзорног органа о потреби извођења непредвиђених радова, број 543/19 од 13.6.2019. године.

Чланом 36. став 1. тачка 5) ЗЈН прописано је да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитни уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да:

- (1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се тиме не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца или
- (2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.

Чланом 36. став 2. прописано је да је наручилац дужан да пре покретања преговарачког поступка из става 1. тач. 2) до 6) захтева од Управе за јавне набавке мишљење о основаности примене преговарачког поступка.

Ставом 4. истог члана прописано је да је Управа за јавне набавке дужна да у року од десет дана од дана пријема комплетног захтева из става 2. овог члана, испита постојање основа за спровођење преговарачког поступка, а током испитивања може од наручиоца захтевати додатне информације и податке неопходне за утврђивање чињеница које су од значаја за давање мишљења.

Управа за јавне набавке је размотрила наводе из захтева за мишљење и приложену документацију и утврдила да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године, као и да вредност додатних радова није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

На основу навода садржаних у образложењу захтева за мишљење и приложене документације може се закључити да предметни радови нису били обухваћени првобитним уговором о јавној набавци. Потреба за извођењем додатних радова проузрокована је одступањем стварног стања од позиција предвиђених уговором и техничком документацијом, што за наручиоца представља непредвидљиву околност. Из приложеног извештаја надзорног органа произлази да је извођење непредвиђених радова неопходно ради реализације уговорених радова у складу са пројектном документацијом и стањем на терену. Такође, из приложене документације произлази да се извођење непредвиђених радова не може раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се тиме не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца.

Имајући у виду наведено, Управа за јавне набавке је мишљења да је, у конкретном случају, основана примена преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда прописаног чланом 36. став 1. тачка 5) ЗЈН.

Посебно напомињемо да је наручилац у обавези да, у складу са чланом 36. став 8. ЗЈН, обезбеди да уговорена цена у преговарачком поступку не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета јавне набавке.



В. Д. ДИРЕКТОРА

Сандра Дамчевић